

吐鲁番市高昌区

2022 年新疆煤改电二期工程项目

绩效评价报告

赛文咨字（2023）第 3-021 号

委托单位：吐鲁番市高昌区财政局

实施单位：吐鲁番市高昌区住房和城乡建设局

评价机构：新疆赛文市场调查咨询有限公司

报告时间：2023 年 8 月 28 日




评价分值：95分 评价等级：优

概 要

评价机构全称：新疆赛文市场调查咨询有限公司

单位：万元

项目名称	吐鲁番市高昌区2022年新疆煤改电二期工程项目			评价年度	2022年
评价方式	第三方评价	评价分值	95分	评价等级	优
资金投入总数	1865.57	评价资金总数	1865.57	资金抽查占比	100%
绩效目标实现情况	综合评定吐鲁番市高昌区2022年新疆煤改电二期工程项目绩效得分为95分，绩效等级为“优”。其中：项目决策类指标权重15分，得分13.8分，得分率为92%；过程类指标权重25分，得分22.2分，得分率88.8%；产出类指标权重40分，得分40分，得分率100%；效益类指标权重20分，得分19分，得分率95%。				
评价问题简要建议	<ol style="list-style-type: none">1. 绩效指标设置不合理、不明确。2. 未根据实际情况制定详细的项目管理相关制度。3. 财务支出流程管控不严，内控执行缺乏有效性。				
评价结果应用建议	<ol style="list-style-type: none">1. 加强绩效目标设置管理，强化绩效管理能力建设。2. 加强财务支出流程管控，提高内控执行有效性。3. 健全项目单位管理制度，提高制度约束力。				
评价时间	2023年8月				
项目负责人及联系方式	关丽萍	主评人			

目录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	4
二、绩效评价工作开展情况	5
(一) 评价目的、对象和范围	5
(二) 评价原则与依据	6
(三) 评价指标体系	7
(四) 评价方法与标准	8
(五) 评价工作过程	8
三、综合评价情况及评价结论	10
四、绩效评价指标分析	11
(一) 项目决策情况	11
(二) 项目过程情况	14
(三) 项目产出情况	18
(四) 项目效益情况	20
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	21
(一) 主要经验及做法	21
(二) 存在的问题及原因分析	21
六、相关建议	23
七、绩效评价结果应用建议	24
八、附件	24
附件 1: 项目支出绩效评价指标体系及综合评分表	25
附件 2: 项目资金预算执行情况和工程进度表	33
附件 3: 满意度调查报告	34

为检验吐鲁番市高昌区 2022 年新疆煤改电二期工程项目资金使用绩效，考核资金预算绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平，吐鲁番市高昌区财政局委托新疆赛文市场调查咨询有限公司作为第三方机构，按照《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30 号）、关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10 号）等文件的有关规定，对“吐鲁番市高昌区 2022 年新疆煤改电二期工程项目”开展绩效评价。

一、基本情况

（一）项目概况

根据习近平总书记关于推进北方地区冬季清洁取暖的重要知识，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神、第三次中央新疆工作座谈会精神和新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，紧贴民生推动高质量发展，统筹入户改造工程实施和效用发挥，推广清洁取暖方式，改善居民供暖条件，不断增强各族群众的获得感幸福感安全感。

清洁采暖作为一项环保与民生并重的伟大事业，一直深受各级政府代表与各地人民的共同关注。为贯彻落实自治区党委、自治区人民政府关于煤改电部署要求，根据《新疆煤改电二期工程实施方案（2022-2024 年）》（新政办发〔2022〕16 号）、《新疆煤改电二期居民供暖设施入户改造工程实施意见》（新建科〔2022〕2 号）、《吐鲁番市 2022 年煤改电工程实施方案》（吐政办〔2022〕15 号）文件要求和吐

鲁番市委、市政府工作安排，吐鲁番市住建局制定了《吐鲁番市 2022 年煤改电供暖设施入户改造工程实施方案》，要求各区县住房和城乡建设局、示范区规划建设环保局扎实推进煤改电供暖设施入户改造工程。

《吐鲁番市 2022 年煤改电供暖设施入户改造工程实施方案》指出各地要坚持因地制宜、确保安全。坚持科学选择清洁取暖方式，促进能源消费清洁化、多元化发展，对不能通过燃气、集中供暖等方式实现清洁取暖的农户，积极采用电采暖方式。吐鲁番市煤改电供暖设施入户改造工程实施时间为 2022-2024 年，2022 年全市煤改电供暖设施入户改造总任务共 30203 户，其中高昌区改造 12724 户。

2. 项目内容及实施情况

2022 年为了确保吐鲁番市高昌区煤改电二期工程项目的顺利开展，落实自治区党委、自治区人民政府关于煤改电部署要求，根据吐鲁番市政府、吐鲁番市住建局的工作安排，制定了《关于印发〈高昌区 2022 年煤改电供暖设施入户改造工程实施方案〉的通知》（高区党办[2022]22 号），并完成 1865.57 万元煤改电二期工程建设资金（自治区专项资金）的投入。

项目于 2022 年 5 月 1 日开工建设，已对亚尔镇、红星片区、新城片区、葡萄镇、恰特喀勒乡、艾丁湖镇、胜金乡、三堡乡、火焰山镇、原种场和七泉湖镇，十一个乡镇（场）12724 户居民完成“煤改电”入户改造，计划 2023 年下半年开展项目验收。

项目的实施主要解决高昌区居民冬季清洁取暖问题，改善高昌区

区域生态环境，煤改电的采暖方式可以减少原煤消耗量，减少大气 CO₂、SO₂ 排放量，减少粉尘的排放量和排渣量。

3. 评价时段

本次评价时段为：2022 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日（考虑 2022 年疫情防控工作的影响）。

4. 资金投入及使用情况

吐鲁番市高昌区 2022 年新疆煤改电二期工程项目总预算 1865.57 万元，资金来源为：自治区专项资金，2022 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日实际支付预算资金 1865.57 万元，资金执行率 100%，具体情况见下表：

表 1-1 专项资金使用情况统计表

序号	支付内容	项目支出对应的合同方	已支付金额（万元）
1	2022 年煤改电二标段	新疆圣金源建工集团有限公司	432.74
2	2022 年煤改电一标段	新疆华骏建设工程有限公司	430.00
3	2022 年煤改电四标段	新疆华骏建设工程有限公司	435.00
4	2022 年煤改电项目（代收二期四标段项目工程款）	吐鲁番市示范区管理委员会	147.83
5	2022 年煤改电项目三标段	大元建业集团股份有限公司	420.00
	合计		1865.57

5. 项目组织与资金管理情况

（1）项目组织情况

本项目涉及部门为吐鲁番市高昌区财政局、高昌区住建局。各部门主要职责如下：

吐鲁番市高昌区财政局：主要负责对项目资金使用的审核，并对专项资金使用情况进行绩效评价和监督检查。

高昌区住建局：负责项目整个过程中，项目前期资料的准备、按

照程序竞争优选设备供应商及施工企业，统筹煤改电工程与有关规划方案、入户改造工程与配套电网建设、改造工程与运行服务的衔接，推进后期验收工作，并对整个项目具体的实施工作及效果负责。

(2) 资金管理情况

高昌区住建局根据新财建[2022]110号、吐市财建[2022]36号、《关于拨付2022年新疆煤改电二期工程自治区配套资金的通知》(高区财建[2022]24号)的资金拨付文件使用资金。

具体流程：由中标施工单位向项目所在乡(镇、场、片区)提交工程进度资料，由乡(镇、场、片区)审核确认后向建设单位提交资金拨付计划，待建设单位对相关材料进行确认后，建设单位向财政局提交拨款计划，最终由区财政拨付至施工企业。

(二) 项目绩效目标

1. 项目总目标

该项目涉及十一个乡镇(场)共计12724户按照50平米/户的供暖面积标准改造为主，保障居民基本供暖需求，为农村居民提供良好的生活环境，让当地各族人民更深体会党和政府的温暖。

2. 项目具体目标

本项目2022年度绩效目标见下表：

表 1-2 高昌区 2022 年煤改电供暖设施入户改造工程项目年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
产出指标	数量指标	煤改电改造的户数	≥12724 户
	质量指标	项目计划完成率	100%

		资金规范使用率	100%
	时效指标	资金到位及时率	100%
	成本指标	项目资金	≦1865.565 万元
社会效益指标	社会效益指标	保障基本供暖的改造户数	≧95%
	生态效益指标	降低碳排放	持续降低
	可持续影响指标	改善空气质量	持续改善
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≧90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

本次评价的目的旨在通过购买社会服务独立、客观、公正地核查吐鲁番市高昌区 2022 年新疆煤改电二期工程项目资金的申报、使用和绩效目标的实现情况，分析资金使用中存在的问题及原因，在此基础上提出改进和加强项目资金使用的意见和建议，从而进一步提高资金管理水平和提升政策实施效果和财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排、完善支出项目绩效管理提供参考。

评价对象：主要评价 2022 年新疆煤改电二期工程项目中实际已用资金 1865.57 万元资金的规范、及时使用情况。

评价范围：主要涉及吐鲁番市高昌区 2022 年新疆煤改电二期工程项目绩效目标的设定情况，资金投入和使用情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施，绩效目标的实现程度及效果，影响目标实现的因素及绩效评价的其他内容。

（二）评价原则与依据

1. 评价原则

（1）科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法。

（2）公开公正原则。客观、公正，数据资料真实正确，标准统一，公开并自觉接受有关方面监督。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出与产出绩效之间的对应关系。

2. 评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》（2018年修正）；

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（3）关于贯彻落实《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知（新财预〔2018〕151号）；

（4）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（5）《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）；

（6）《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

（7）《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号）；

（8）适用于本项目的其他相关政策法规。

（三）评价指标体系

1. 指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评估的科学性、严谨性和可行性。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过基础表、访谈等方式获取。

2. 指标解释

（1）权重

本报告评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

（2）评价标准

本报告指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

3. 指标体系

根据《关于印发〈自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法〉

的通知》（新财预〔2018〕188号）和《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系通过项目决策、实施过程、项目产出和项目效益4个一级指标、13个二级指标、21个三级指标，对高昌区2022年煤改电供暖设施入户改造工程政策制定、投入、产出、效果和影响进行全面的评价。

评价结果实施百分制和四级分类。四个级别分别是：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

评价指标体系在指标和权重设置上参考了财政部发布的《预算绩效评价共性指标体系框架》和《财政资金使用绩效评价指标（共性）》，并且结合了项目现场评价时与项目实施单位沟通及收集的资料分析。指标体系评分设计宗旨是“轻形式重应用、轻汇报重核查”，以便更客观准确地反映被评价项目的绩效情况，评价指标详见附件1。

（四）评价方法与标准

评价组通过单位自评、资料核查、座谈问询、对照查证复核等多种方式，采用比较分析法、专家评议法、公众评议法等，运用定性指标与定量指标结合、静态指标与动态指标结合、点上调查与面上分析结合的分析手段，确保评价结果客观、准确。

（五）评价工作过程

本次项目的评价期间为2023年7月20日起至2023年8月28日，具体安排如下：

1. 评价人员

本次评价委托方为高昌区财政局，受托方为新疆赛文市场调查咨询有限公司。赛文公司成立绩效评价小组（以下简称“评价组”），负责本次绩效评价工作。评价组由5人组成，具体分工职责如下：

表 2-1 评价组组长表

序号	姓名	项目职务	职责分工
1	黄智儒	项目主评人	绩效评分，报告质量复核
2	屈伟	预算绩效专家	绩效评分，数据复核
3	杨玉玲	项目经理	资料审核、现场核查、报告初审
4	关丽萍	项目组成员	资料审核、现场核查、报告撰写
5	刘鲁江	项目组成员	资料收集、数据整理

2. 评价进度

（1）资料收集（2023年8月5日前）受高昌区财政局委托后，确定绩效评价对象，编制绩效评价工作方案、评价资料清单，与预算单位沟通收集相关资料，了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况。研究并制定指标评分标准，制定相关评价工作方案。项目单位按绩效评价工作要求提交《项目绩效评价自评报告》，填写《项目绩效评价指标自评表》，并按照绩效评价所需，提供并整理相关佐证材料，以备现场核查。

（2）材料审核分析（2023年8月10日前）评价组对资金使用单位提交的绩效自评资料进行收集、分类整理，并对自评材料的有关内容进行审核，对收集信息的准确性、完整性及相应佐证材料的有效性进行审核，并将审核过程中发现的问题、审核意见记录清楚，为开展现场评价提供情况参考。

（3）真实性核查评价（2023年8月23日前）通过实地调研方式对项目各项资料的原件核查，一是听取资金使用单位对使用情况的

介绍，核查有关材料的真实性；二是联系有关部门，了解资金分配、使用和绩效的情况；三是对项目实施对象进行满意度调查。

(4) 综合评价阶段（2023年8月28日前）第三方机构根据现场评价情况，依据评价规则和标准，对项目实施单位进行全面、综合评价分析，总结评价结论、归纳问题、分析原因、提出对策。形成初步评价结论反馈给资金使用单位征求意见，并根据财政局业务科室提出的审核意见，修改和完善评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过分析项目单位提供的相关资料，以及远程在线核实、实地调研和问卷调查等方式，评价小组对吐鲁番市高昌区2022年新疆煤改电二期工程项目进行了综合评价。

该项目涉及内容丰富、范围大、地域广，且为延续性项目，2022年自治区专项资金拨付1865.57万元用于支持项目建设，本次评价仅对吐鲁番市高昌区2022年新疆煤改电二期工程项目自治区专项资金1865.57万元进行绩效评价。

综合评定“高昌区2022年煤改电供暖设施入户改造工程”绩效得分为95分，绩效等级为“优”。其中：项目决策类指标权重15分，得分13.8分，得分率为92%；过程类指标权重25分，得分22.2分，得分率88.8%；产出类指标权重40分，得分40分，得分率100%；效益类指标权重20分，得分19分，得分率95%。各部分权重和绩效分值如下表：

表 3-1 评价情况总表

评价因素	权重分值	评价得分	得分率
------	------	------	-----

评价总得分	100	95	95%
项目决策	15	13.8	92%
项目过程	25	22.2	88.8%
项目产出	40	40	100%
项目效益	20	19	95%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分 15 分，评价得分 13.8 分，得分率为 92%。

1. 项目立项

该指标涉及 2 个三级指标，分值 5 分，评价得分 5 分，得分率为 100.00%。

（1）立项依据充分性。

①项目立项符合《关于印发新疆煤改电二期工程实施方案（2022-2024 年）的通知》（新政办发[2022]16 号）、《关于印发新疆煤改电二期居民供暖设施入户改造工程实施意见的通知》（新建科[2022]2 号）、《关于印发吐鲁番市 2022 年煤改电供暖设施入户改造工程实施方案的通知》（吐市住建[2022]27 号）、《吐鲁番市 2022 年煤改电工程实施方案》（吐政办〔2022〕15 号）、《关于印发〈高昌区 2022 年煤改电供暖设施入户改造工程实施方案〉的通知》（高区党办[2022]22 号）中的文件精神 and 政策要求。通过综合考虑本地居民经济条件、电网保障水平等因素，因地制宜选择碳晶电热板、高温辐射板、蓄热式电采暖等类型采暖设备开展煤改电入户改造。

②项目与高昌区住建局三定方案中的部门职责“贯彻执行国家关于建设事业（包括城市规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅和房地产业、市政公用事业、勘察设计等）的方针、政策和有关法律、法规。负责全区和村镇建设，负责城市排水、节水、燃气、热力、市政设施、园林绿化、市容环境卫生等行业和管理”完全相符，属于部门履职所需。

③根据《中华人民共和国预算法》，项目属于公共服务财政支出支持范围，符合《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》（国发〔2016〕49号）中的中央、地方事权支出责任划分原则。

④经查证项目实施单位预算管理系统，该项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目没有重复。

该指标权重分值3分，评价得分3分，得分率100%。

（2）立项程序规范性。该项目为自治区专项项目，根据新财建〔2022〕110号、吐市财建〔2022〕36号文件设立，符合审批要求。该项目立项过程中产生的相关审批文件、材料都符合要求。该项目为自治区专项资金项目，项目经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估和集体决策。

该指标权重分值2分，评价得分2分，得分率100%。

3. 绩效目标

该指标涉及2个三级指标，分值5分，评价得分4分，得分率为80%。

(1) 绩效目标合理性。

根据高昌区民政局提供的《项目支出绩效目标表》显示，该项目已设置总体目标，具体内容如下：该项目涉及十一个乡镇（场）共计12724户按照50平米/户的供暖面积标准改造为主，保障居民基本供暖需求，为农村居民提供良好的生活环境，让当地各族人民更深体会党和政府的温暖。本项目编制的绩效总体目标依据充分，按照分解后的绩效指标分析、归纳、总结出反映项目建设内容“总任务、总产出、总效益”的年度总体绩效目标，项目总体绩效目标编制合理。

该指标权重分值3分，评价得分3分，得分率100%。

(2) 绩效指标明确性。

被评价单位在对高昌区2022年煤改电供暖设施入户改造工程《项目支出绩效目标表》进行分解和细化过程中，基本能根据项目实际情况概括、提炼出最能反映绩效目标预期实现程度的关键性指标，但在指标之间关联度以及指标设置的合理性方面存在问题，如①时效指标设置为“资金到位及时率”，资金到位及时率考量的是财政拨款到达住建局的时间，指标设置不合理，应该从“煤改电”项目开展质量角度设置，另外与数量指标（体现项目关键核心工作的指标）关联性不强，未与项目任务数充分对应；②成本指标设置为“项目资金”，未能根据资金支出各个方向或工程量进行细化分解，不能反映出项目资金重点要支出的方向，与数量指标之间的关联性不强；③社会效益指标设置为“保障基本供暖的改造户数”，目标值“ $\geq 95\%$ ”，指标和目标值之间的对应关系缺乏逻辑性。

该指标权重分值 2 分，评价得分 0.8 分，得分率 40%。

4. 资金投入

该指标涉及 2 个三级指标，分值 5 分，评价得分 5 分，得分率为 100.00%。

(1) 预算编制科学性。经核查，根据新财建[2022]110 号、吐市财建[2022]36 号、《关于拨付 2022 年新疆煤改电二期工程自治区配套资金的通知》（高区财建[2022]24 号）下达高昌区 2022 年煤改电供暖设施入户改造工程资金 1865.57 万元，资金来源为自治区专项资金；项目资金的拨付及分配均经过项目单位及财政部门研究决定，该项目预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分、按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

该指标权重分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

(2) 资金分配合理性。

该项目预算资金分配严格以新财建[2022]110 号、吐市财建[2022]36 号、《关于拨付 2022 年新疆煤改电二期工程自治区配套资金的通知》（高区财建[2022]24 号）进行分配，分配依据充分。根据资金支出付款票据显示，项目实际分配资金 1865.57 万元，分配额度与项目实际使用资金额度一致。

该指标权重分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

(二) 项目过程情况

项目过程类指标由 2 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分 25 分，实际得分 22.2 分，得分率为 92%。

1. 资金管理

该指标涉及 3 个三级指标，分值 13 分，评价得分 13 分，得分率为 100%。

(1) 资金到位率。根据《关于拨付 2022 年新疆煤改电二期工程自治区配套资金的通知》（高区财建[2022]24 号）文件显示，该项目预算批复资金为 1865.57 万元，实际到位资金为 1865.57 万元，资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100.00%=(1865.57/1865.57)×100.00%=100.00%，得满分。

表 4-1 资金到位明细表

日期	到位金额（万元）
2022 年 12 月 15 日	200
2022 年 12 月 1 日	130
2023 年 2 月 15 日	370
2023 年 3 月 10 日	1165.565
合计	1865.565

该指标权重分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

(2) 预算执行率。截至绩效评价基准日，2022 年到位的自治区专项项目资金 1865.57 万元全额用于高昌区 2022 年煤改电供暖设施入户改造工程，执行率 100%（因受到疫情影响，2022 年 8 月至 11 月将近四个月时间全区进行静态管理措施，错过最佳施工期，2022 年煤改电入户改造任务未能按时完工，导致施工期延续至 2023 年，到位的资金于 2023 年 3 月 30 日前全部支付完毕）。

该指标权重分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

(3) 资金使用合规性。根据评价人员对该项目实施单位财务资料核查，项目资金使用符合财务管理制度规定，资金的拨付有完整的

审批程序和手续，符合项目预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

该指标权重分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

2. 组织实施

该指标涉及 3 个三级指标，分值 12 分，评价得分 9.2 分，得分率为 76.67%。

（1）管理制度健全性。

经绩效评价组实地评价和项目单位高昌区住建局提供相应项目资料综合分析，本项目能够依据《高昌区 2022 年煤改电供暖设施入户改造工程实施方案》（高区党办[2022]22 号）《项目实施管理办法》、《工程建设管理制度》、《建设项目合同管理制度》等资金管理文件执行项目资金，但未针对项目相关的申报、审核、汇总以及项目实施具体程序等进行细化并制定相应的业务管理办法。财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

该指标权重分值 4 分，评价得分 3.2 分，得分率 80%。

（2）制度执行有效性。

①该项目严格按照《2022 年煤改电入户改造工程实施方案》要求，成立煤改电工作领导小组，制定工作预案成立了以高昌区区长帕拉哈提·托合太木为组长，区委党组各成员为副组长，由区住建局、住建局、市场监管局、财政局、应急管理局、供电公司领导为成员的煤改工作电工作领导小组，在领导小组下成立 5 个工作组，明确各组成员职责分工，加强领导与组织协调；为便于开展工作及方便居民咨

询，将整个煤改电改造区域成四个标段、11个乡镇（场）片区，成立11个煤改电现场项目部，统筹协调处理改造过程中出现的问题；按照实施方案的要求按时完成开标、定标及中标公示，是确定设计、施工、设备总承包单位并签订合同。根据现场查看，该项目所需项目人员、财务人员，已根据实际需求落实到位。

②项目具备年度工作计划并按计划执行，工作内容明确，严格按照申报审批流程开展相关工作。

③经查证，项目不存在调整。

④单位将前期资料、招标公告、中标公示等资料，装订成册，资金文件、财务支付凭证等资料齐全并及时归档，但在检查财务凭证过程中发现向项目三标段合同方“大元建业集团股份有限公司”支付款项的时候有三笔款项（2022年12月19日支付的40万元；2023年2月16日支付的75万元和2023年3月10日支付的280万元）支付流程均为先付款，再开票，财务管理制度执行不完全有效。

该指标权重分值4分，评价得分3分，得分率75%。

（3）绩效管理合规性。

①未制定本单位的预算绩效管理制度；

②本项目按照相关规定完成绩效目标、绩效监控、绩效自评和结果应用工作，但未开展事前评估；

③项目绩效监控、绩效自评填报真实、有效并规范。

该指标权重分值4分，评价得分3分，得分率75%。

(三) 项目产出情况

项目产出类指标由 4 个二级指标、5 个三级指标构成，分值为 40 分，实际得分 40 分，得分率 100%。各指标详细得分情况下表所示：

表 4-2：项目产出指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	权重 (%)	得分	得分率
产出指标	产出数量	煤改电改造的户数	8	8	100%
	产出质量	项目计划完成率 (%)	8	8	100%
		资金规范使用率 (%)	8	8	100%
	产出时效	资金到位及时率 (%)	8	8	100%
	产出成本	项目资金	8	8	100%
合计			40	40	100%

1. 产出数量

该指标涉及 1 个三级指标，分值 8 分，评价得分 8 分，得分率为 100.00%。

通过核查项目资料、改造入户录入信息、财务资料，同时结合现场勘查情况，煤改电改造户数按照预期目标完成。

该指标权重得分 8 分，评价得分 8 分，得分率 100%。

2. 产出质量

该指标涉及 2 个三级指标，分值 16 分，评价得分 16 分，得分率为 100.00%。

(1) 项目计划完成率。本项目将全区煤改电项目九个乡镇(场)12724 户煤改电工程，分为四个标段全部在 2022 年 5 月 29 日完成统一招标，因受到疫情影响，2022 年 8 月至 11 月近四个月时间全区进行静态管理措施，错过最佳施工期，2022 年煤改电入户改造任务未能按时完工，导致施工期延续至 2023 年，通过核查项目资料、

财务资料，经过对入户改造花名册的抽查，该指标达成预期指标值。

该指标权重得分 8 分，评价得分 8 分，得分率 100%。

(2) 资金规范使用率。该项目的资金使用符合《新疆煤改电二期工程实施方案(2022-2024 年)》(新政办发〔2022〕16 号)、《吐鲁番市 2022 年煤改电工程实施方案》(吐政办〔2022〕15 号)和《关于拨付 2022 年新疆煤改电二期工程自治区配套资金的通知》(高区财建[2022]24 号)等国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

该指标权重得分 8 分，评价得分 8 分，得分率 100%。

3. 产出时效

该指标涉及 1 个三级指标，分值 8 分，评价得分 8 分，得分率为 100.00%。

通过核查项目资料、财务资料，本项目资金下达时间为 2022 年 12 月 1 日-2023 年 3 月 10 日分四笔下达到位，并全额支付给四个标段的施工方。

该指标权重得分 8 分，评价得分 8 分，得分率 100%。

4. 产出成本

该指标涉及 1 个三级指标，分值 8 分，评价得分 8 分，得分率为 100.00%。

通过对合同以及财务支付凭证的核查项目资金已于 2023 年 3 月底前 100%全额支付，未超出预算数。

该指标权重得分 8 分，评价得分 8 分，得分率 100%。

(四) 项目效益情况

项目效益指标从社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度四个方面考察项目实施后达到的效果，指标分值 20 分，评价得分 19 分，得分率为 95.00%。

表 4-2：项目效益指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	权重 (%)	得分	得分率
效益指标	社会效益	保障基本供暖的改造户数	5	5	100%
	生态效益	降低碳排放	5	4	80%
	可持续影响	改善空气质量	5	5	100%
	服务对象满意度	受益群众满意度	5	5	100%
合计			20	19	95%

1. 社会效益

保障基本供暖的改造户数指标：

依据被审计单位提供的工程进度统计表及项目检查验收单，基本达成目标。

该指标满分为 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

2. 生态效益

项目于 2022 年底完成任务户数的煤改电工程，部分用户已通电，冬季采用电采暖方式有效降低碳排放，考虑到改造完成的用户未完全实现通电，影响生态效益的全面发挥。

该指标满分为 5 分，根据评分标准得 4 分，得分率 80%。

3. 可持续影响

高昌区住建局负责后期运营管理和运维考核，且相关经费纳入财政预算，为项目可持续实施提供经济保障，建立改善空气质量的长效

机制。

该指标满分为 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

2. 服务对象满意度

根据问卷分析，有效问卷总数 84 份，针对满意度设置的问题为“您对“煤改电”项目整体的满意度”，满意度= Σ 样本数（“非常满意” $\times 1.0$ +“较为满意” $\times 0.95$ +“感觉一般” $\times 0.8$ +“不满意” $\times 0$ ）/总样本数 $\times 100.00\%=(73\times 1+9\times 0.95+2\times 0.8+0)/89=93.43\%$ ，已经达到绩效目标 $\geq 90\%$ 的标准。

该指标满分为 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

财务管理制度较为健全，资金支出合规。高昌区住建局根据内部财务管理制度使用资金，对资金的来源、开支范围进行了明确规定。经抽查，专项资金使用符合财务管理制度规定。

自上而下加强过程管控，确保项目顺利完成。针对范围广、任务重、时间紧、环节多、困难大的项目，加强重视力度，形成主要领导亲手抓，分管领导具体抓，各部门密切配合、协调一致的工作机制，确保按照时间节点高质量完成工作任务。各部门对问题不扯皮不推委，处处以大局为重，及时沟通，密切协同，统一行动为工程平稳有序的进行并得以全面顺利完成提供了保障。

（二）存在的问题及原因分析

1. 绩效指标设置不合理、不明确

经查看高昌区住建局提供的《项目支出绩效目标表》，项目绩效指标在指标之间关联度以及指标设置的合理性方面存在问题，如①时效指标设置为“资金到位及时率”，资金到位及时率考量的是财政拨款到达住建局的时间，指标设置不合理，应该从“煤改电”项目开展质量角度设置，另外与数量指标（体现项目关键核心工作的指标）关联性不强，未与项目任务数充分对应；②成本指标设置为“项目资金”，未能根据资金支出各个方向或工程量进行细化分解，不能反映出项目资金重点要支出的方向，与数量指标之间的关联性不强；③社会效益指标设置为“保障基本供暖的改造户数”，目标值“ $\geq 95\%$ ”，指标和目标值之间的对应关系缺乏逻辑性。

2. 未根据实际情况制定详细的项目管理相关制度

经多次与项目实施单位项目负责人及财务室出纳沟通，检查相关资料，项目实施单位并制定该项目专有的财务管理制度、绩效管理制度。在项目实施过程中，未能制定绩效相关的规范、有效的财务管理机制、制度、办法，其项目的实施更多的是按照上级文件要求或以实施方案等文件开展。容易造成项目实施过程中存在职责分工不明确，项目过程留痕资料不全，进度把控不合理等问题。项目单位涉及业务的项目大多为基建项目，涉及资金大、范围广，一旦出现问题造成的社会影响较严重。

3. 财务支出流程管控不严，内控执行缺乏有效性

在检查财务凭证过程中发现向项目三标段合同方“大元建业集团股份有限公司”支付款项的时候有三笔款项（2022年12月19日支付的40万元；2023年2月16日支付的75万元和2023年3月10日支付的280万元）支付流程均为先付款，再开票，而且2022年12

月 19 日支付的 40 万元款项的发票开具时间为 2023 年 1 月 6 日（跨年），这个支付流程无法保障报销的准确性和有效性，可能存在一定的管控风险，影响内控执行的有效性。

六、相关建议

（一）加强绩效目标设置管理，强化绩效管理能力建设

建议项目单位一是提高绩效目标设置的明确性及合理性，针对今后同类项目，绩效目标设置应参照自治区财政厅下发的《自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系》设置，设置绩效目标从严从实，指标设置有据可依。二是加强政策学习力度，系统整理预算绩效管理政策，编制政策合集，发放至项目人员和财务人员手中，确保单位人员知政策用政策。

（二）加强财务支出流程管控，提高内控执行有效性

建议项目实施单位在使用自治区专项资金时一方面严格按照《关于印发〈自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法〉的通知》（新财预[2016]1113 号）要求，按月反馈财政资金使用情况，加强对资金使用情况的监管。另一方面严格把控财务支出流程，加强过程风险把控，提高内控执行有效性。

（三）健全项目单位管理制度，提高制度约束力

建议被评价单位加强对预算绩效管理相关规章制度的学习和研究，首先，根据《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24 号）文件的要求，结合本单位制订全面建立项目相关控制制度（财务管理、流程控制）和绩效管理制度。其次，系统整理项目管理相关制度，编制政策合集，发放至项目人员和财务人员手中，确保单位人员知政策用政策。

七、绩效评价结果应用建议

（一）及时对评价中发现的问题进行整改

建议项目实施单位根据绩效评价报告中所反馈的问题和提出的建议及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实提高项目管理水平，并在规定的时间内将整改情况向区财政局行文报告。

（二）评价结果公开

建议高昌区财政局将本次绩效评价结果向高昌区政府和人大报告，为政府决策提供参考。同时，积极推进评价结果和评价报告等绩效相关信息的公开，按照政府信息公开有关规定，将评价报告在高昌区财政局门户网站公开，回应社会关切，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

八、附件

1. 项目支出绩效评价指标体系及综合评分表
2. 项目资金预算执行情况和工程进度表
3. 满意度调查报告

附件 1：项目支出绩效评价指标体系及综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	目标值	实际完成值	标杆分值	指标得分	资料清单	资料核查情况
A 项目决策 (15分)	A1 项目立项 (5分)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 (1分); ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 (0.5分); ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需 (0.5分); ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则 (0.5分); ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 (0.5分)。	充分	充分	3	3	1、立项依据:鼓励支持项目的相关政策文件; 2、立项程序:上级主管部门下达的通知、实施方案、批复文件等; 3、单位三定方案。	《关于印发新疆煤改电二期工程实施方案(2022-2024年)的通知》(新政办发[2022]16号)、《关于印发新疆煤改电二期居民供暖设施入户改造工程实施意见的通知》(新建科[2022]2号)、《关于印发吐鲁番市2022年煤改电供暖设施入户改造工程实施方案的通知》(吐市住建[2022]27号)、《关于印发<高昌区2022年煤改电供暖设施入户改造工程实施方案>的通知》(高区党办[2022]22号)、《吐鲁番市2022年煤改电工程实施方案》(吐政办〔2022〕15号)
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范	①项目是否按照规定的程序申请设立 (1分); ②审批文件、材料是否符合相关要求 (0.5分); ③事前是否已经过必要的可行性研	合规	合规	2	2		根据新财建[2022]110号、吐市财建[2022]36号、《关于拨付2022年新疆煤改电二期工程自治区配套资金的通知》(高区财建[2022]24号)

			情况。	究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。						
A2 绩效 目标 (5 分)	绩效目标 合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标(1分); ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(0.5分); ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(0.5分); ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	合理	合理	3	3	1、目标依据:项目实施方案、上级下达的任务通知; 2、绩效填报材料:项目绩效目标表、绩效监控表、绩效自评表、自评报告。	1.《吐鲁番市高昌区2022年煤改电供暖设施入户改造工程项目实施方案》、《关于印发新疆煤改电二期工程实施方案(2022-2024年)的通知》(新政办发[2022]16号)、《关于印发吐鲁番市2022年煤改电供暖设施入户改造工程施工方案的通知》(吐市住建[2022]27号)、《吐鲁番市2022年煤改电工程实施方案》(吐政办(2022)15号); 2.项目绩效目标表、绩效监控表、绩效自评表、自评报告	
	绩效指标 明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(0.5分); ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(0.5分); ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	明确	不明确	2	0.8			
A3 资金 投入 (5 分)	预算编制 科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反	①预算编制是否经过科学论证(1分); ②预算内容与项目内容是否匹配(0.5分); ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制(0.5分);	科学	科学	3	3	资金申请报告、上级专项项目提供相关文件或通知(有明确预算资金)	《关于拨付2022年新疆煤改电二期工程自治区配套资金的通知》(新财建[2022]110号)、《关于拨付2022年煤改电工程自治区配套资金的请示》(高区住建字[2022]95号)、《关于	

			映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。							拨付2022年新疆煤改电二期工程自治区配套资金的通知》（高区财建[2022]24号）
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分（1分）； ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应（1分）。	合理	合理	2	2			
小计							15	13.8			
B项目过程（25分）	B1资金管理（13分）	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 项目完成且资金到位数满足年度预算规模需求,得4分;项目尚未完成,资金到位率小于100%且大于等于80%的得3分,资金到位率小于80%且大于等于60%的得1.50分,资金到位率小于60%的不得分。	100%	100%	4	4	1、项目预算资金批复文件; 2、专项资金管理办法或补助资金管理办法、单位财务管理制度; 3、资金支出审批单。	1、根据新财建[2022]110号、吐市财建[2022]36号、《关于拨付2022年新疆煤改电二期工程自治区配套资金的通知》（高区财建[2022]24号）; 2、有单位财务管理制度; 3、有支出审批单。	

		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内的,得5分;项目尚未完成,预算执行率小于100%且大于等于80%的得3分,预算执行率小于80%且大于等于60%的得2分,预算执行率小于60%的不得分。	100%	100%	5	5		
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分); ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分); ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分); ④资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分)。	合规	合规	4	4		
B2 组织 实施 (12 分)	管理制度 健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2分); ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(2分)。 不完全符合的,扣除相应权重的100%、80%、60%、40%和20%的分值,扣完为止。	健全	不健全	4	3.2	1、项目工作报告(至少包含项目组织机构分工及职责、项目实施过程、项目资金使用情况项目实施成果等),项目实施过程明确各时点	1.自评报告、高昌区2022年煤改电供暖设施入户改造工程工作进展情况汇报; 2.《项目实施管理办法》、《工程建设管理制度》、《建设项目合同管理制度》 《新疆煤改电居民供暖设施入户工程技术资料汇编》	

		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①组织架构完善、分工明确、权责清晰,不存在工作内容无法落实到单位或负责人的情况(0.5分); ②项目具备年度工作计划并按计划执行,工作内容明确,严格按照申报审批流程开展相关工作(0.5分); ③项目调整及支出调整手续是否完备(0.5分); ④项目资料及时归档、分类明确(0.5分)。 ⑤财务管理制度执行有效性(符合资金支付流程)(1分)。	有效	不完全有效	4	3	开展的工作; 2、项目档案目录、档案管理制度、业务管理制度(合同管理制度、项目管理制度等) 3、项目调整资料或预算调整资料(如有)。	
		绩效管理合规性	项目实施是否符合绩效工作相关管理规定,用以反绩效管理工作的合规性。	①是否已制定本单单位预算绩效管理制度(1分); ②是否按照相关规定完成项目事前评估、绩效目标、绩效监控、绩效自评和结果应用工作(1.5分); ③项目绩效监控、绩效自评填报是否真实、有效并规范(1.5分)。	合规	不完全合规	4	3	1、单位预算绩效管理制度;2、开展项目事前评估、制定绩效目标、绩效监控、绩效自评和进行结果应用; 3、项目绩效监控、绩效自评	1.未制定;2.本项目开展了绩效目标、绩效监控、绩效自评
小计							25	22.2	0.8880	
C项目产出(40分)	C1产出数量	煤改电改造的户数	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出	指标完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 ①指标完成率达到100%,且小于等于120%得满分; ②指标完成率小于100%或大于120%,	≥12724户	12724户	8	8	1、补助资金/贴息项目的发放明细表、领款签字表(如有)、统计汇总表等;	工程进度表

		数量目标的实现程度。	每偏离 1%扣 5%权重分，扣完为止。					2、项目合同（如有），例如：补贴对象承包合同、征地补偿合同等，提供 5 份扫描件。	
C2 产出 质量	项目计划完成率（%）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	实际完成值达到目标值得满分，每下降 1%扣 5%权重分，扣完为止。	100%	100%	8	8	根据项目的质量指标提供印证材料	财务凭证
	资金规范使用率（%）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	直接得分，进行“是”、“否”的单一评判。符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	100%	100%	8	8		
C3 产出 时效	资金到位及时率（%）	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成值等于 100%，得满分；否则，得分=实际完成值/年度指标值×分值。	100%	100.00%	8	8	根据项目的时效指标提供印证材料	

	C4 产出成本	项目资金	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	①实际完成值大于目标值,不得分; ②实际完成值等于目标值,得满分; ③实际完成值小于目标值,每下降1%扣5%权重分,扣完为止。	≤ 1865.565 万元	1865.565 万元	8	8	资金支付审批单、支付凭证、银行批量代发单等。	
小计							40	40	1	
D 项目效益 (20分)	D1 社会效益	保障基本供暖的改造户数	项目完成的保障基本供暖的改造户数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目效益目标的实现程度。	实际完成值达到目标值得满分,每下降1%扣5%权重分,扣完为止。	≥95%	100.00%	5	5	根据项目自评表中的各项效益指标(社会效益、生态效益、可持续影响)分别提供印证材料	工程进度表、满意度调查报告
	D2 生态效益	降低碳排放	项目实施所产生的社会效益是否完全达到降低碳排放的效益目标	定性指标按评判等级赋分:分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次,并分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	持续降低	基本达成目标	5	4		

D3 可持 续影 响	改善空气 质量	项目实施所产 生的可持续影 响是否完全达 到改善空气质 量的效益目标	实际完成值等于 100%, 得满分; 否则, 得分=实际完成值/年度指标值×分 值。	持续改善	基本达成 目标	5	5		
D4 服务 对象 满意 度调 查报 告	受益群众 满意度	受益群众对项 目实施效果的 满意程度。	据满意度问卷统计情况计算完成比 率, 指标完成率=Σ样本数 (“非常 满意”×1.0+ “较为满意”×0.95+ “感觉一般”×0.8+ “不满意”×0) /总样本数×100.00%, 根据调研情 况进行评分。	≥90%	93.43%	5	5	满意度调查报告	满意度调查报告
小计						20	19		
合计						100	95		
评价等级						优			
评价等级划分标准: 优 (得分≥90), 良 (90>得分≥80), 中 (80>得分≥60), 差 (得分<60)									

附件2：项目资金预算执行情况和工程进度表

塔里木职业技术学院产教融合实训基地建设项目项目资金核算表（基建工程类、设备采购类）

项目名称：塔里木职业技术学院产教融合实训基地建设项目 批复预算：25700 单位：万元

项目资金使用说明：用于塔里木职业技术学院产教融合实训基地建设项目

序号	项目支出对应的合同方和合同名称	提供的服务、商品	合同金额（万元）	2021已支付（万元）	2022已支付（万元）	截止2022年12月31日未支付的金额	备注
1	阿拉尔市西北兴业工程咨询有限公司-塔里木职业技术学院产教融合实训基地建设项目实训楼（南区）配电室变更（施工图设计审查合同）	实训楼（南区）配电室变更	0.14	0	0.14	0	
2	阿拉尔市西北兴业工程咨询有限公司-塔里木职业技术学院产教融合实训基地建设项目实训楼（南区）施工图设计审查合同	塔里木职业技术学院产教融合实训基地建设项目	19.3139	0	19.3139	0	
3	新疆西域学府投资建设有限公司-塔里木职业技术学院产教融合实训基地建设项目代建服务合同	提供代建二程服务	994.4	497.2	298.32	198.88	
4	第一产电有限责任公司-塔里木职业技术学院产教融合实训基地建设项目电力设施改造工程委托协议书	电力迁改项目（施工）	1685.1	842.55	505.53	337.02	
5	新疆卓越工程管理有限公司-塔里木职业技术学院产教融合实训基地建设项目（建设工程监理合同）	提供监理服务	815	215	274	326	
6	中铁二十一局集团有限公司阿拉尔分公司-塔里木职业技术学院产教融合实训基地建设项目设计施工总承包	提供设计施工总承包服务和设备采购	97131.1321	34231.8449	24602.6961	38296.5911	
合计				35786.5949	25700	39158.4911	

填报单位：（公章）
填报时间：2023年7月28日

吐鲁番市高昌区2022年煤改电供暖设施入户改造工程进度统计表

填报单位：高昌区住房和城乡建设局

序号	区县	标段	2022年改造任务	工程进度情况				施工组织管理情况			备注		
				历年已完工改造情况		2022年工程进度情况		设备到场（台）	项目技术人员（人）	当地用工（人）			
				总数	纳入2022年任务数	开工	开工率					完工	完工率
1	高昌区												
2	高昌区	一标段（葡萄镇、艾丁湖镇）	2788	1400	736	2788	100.0%	2788	100.0%	5500（电锅炉4500台、电暖气800台）	2	62	
3		二标段（恰乡、原种场、七泉湖镇）	2643	1480	618	2643	100.0%	2643	100.0%	2700（电锅炉2500台、电暖气200台）	2	43	
4		三标段（二堡乡、三堡乡、胜金乡）	3836	1860	757	3836	100.0%	3836	100.0%	2200（电锅炉2200台）	2	45	
5		四标段（亚尔镇）	3457	3616	811	3457	100.0%	3457	100.0%	3900（电锅炉2700台、电暖气1200台）	2	57	
6		合计	12724	8356	2922	12724	100.0%	12724	100.0%	13500（电锅炉12100台、电暖气1400台）	8	207	

附件 3：满意度调查报告

煤改电供暖设施入户改造工程项目调查问卷





亲爱的先生/女士：

您好！受高昌区财政局委托，我公司对高昌区 2022 年煤改电供暖设施入户改造工程项目满意度情况展开调研，感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 2 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

新疆赛文市场调查咨询有限公司

2023 年 8 月

1.您的年龄是？ [单选题]

选项	小计	比例
A.20 岁及以下	3	 3.57%
B.21-40 岁	60	 71.43%
C.41-60 岁	19	 22.62%
D.60 岁及以上	2	 2.38%
本题有效填写人次	84	

2.您家庭的人口数是？ [单选题]

选项	小计	比例
A.1 人	2	 2.38%

B.2 人	3	3.57%
C.3 人	18	21.43%
D.4 人	42	50%
E.5 人及以上	19	22.62%
本题有效填写人次	84	

3.您认为煤改电项目的实施对供暖季地区空气质量改善的影响程度？ [\[单选题\]](#)






选项	小计	比例
A.显著影响	40	47.62%
B.影响程度较为明显	11	13.1%
C. 影响程度一般	2	2.38%
D.无影响	31	36.9%
本题有效填写人次	84	

4.您认为“煤改电”的项目的实施对持续降低碳排放影响程度？ [\[单选题\]](#)






选项	小计	比例
A.显著影响	43	51.19%
B.影响程度较为明显	9	10.71%
C. 影响程度一般	6	7.14%
D.无影响	26	30.95%
本题有效填写人次	84	

5.您认为煤改电供暖方式的优势有哪些？ [\[多选题\]](#)

选项	小计	比例
A.清洁	77	91.67%

B.省钱	59	 70.24%
C.生活空间变大	42	 50%
D.取暖效果好	47	 55.95%
E.安全	43	 51.19%
F.操作简单	35	 41.67%
本题有效填写人次	84	

6.您对“煤改电”项目整体的满意度？ [单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	73	 86.9%
B.较为满意	9	 10.71%
C.感觉一般	2	 2.38%
D.不太满意	0	 0%
E.不满意	0	 0%
本题有效填写人次	84	