

吐鲁番市高昌区 2024 年度 预算绩效评价报告

项目名称：恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目

项目单位：吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡人民政府

主管部门：吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡人民政府

委托单位：吐鲁番市高昌区财政局

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司



项目关键信息表



评价机构全称（盖章）：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

项目名称	恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目				评价年度	2024 年
项目主管部门	吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡人民政府		联系人及联系方式	买买提·哈力克		
项目实施单位	吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡人民政府					
资金来源	中央财政衔接资金					
2024 年投入总额	212 万元	项目资金执行数		212 万元	总执行率	100%
发放调查问卷	32	回收有效问卷	32	满意度情况	87.08%	
采用的评价方法与评价标准	评价方法：公众评判法、比较法、因素分析法 评价标准：计划标准、通用标准					
绩效评价结果	通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为 89.92 分，评价等级为“良”。					
项目主评人（签字）	桂富锦					

摘要

一、项目概述

（一）项目概述

吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡恰特喀勒村行政区划分面积 14.7 平方公里，下辖有 9 个村民小组，共有 876 户 3424 人，离城区 17 公里，葡萄种植面积 5117.4 亩、西甜瓜 800 亩、种植农业 413 亩。村民以种植农业、养殖业、外出务工为主要经济来源。恰特喀勒村畜牧业以饲养生猪、牛、羊、家禽为主。

随着社会经济的发展，高昌区恰特喀勒乡的基础设施、公共服务不断健全，面貌日新月异，但与其他乡镇相比，现有农业生产方式由于依旧沿用之前传统方式，稍显落后，产业结构较为单一。现有单一的产业结构致使当地居民收入来源较为单一，多元化的农业模式已成为当地乡村振兴和发展的必经之路。

为发展当地农业的多元化，改善当地产业模式，提升恰特喀勒乡社会经济的发展，吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡人民政府提出了“恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目”的建设。

恰特喀勒村适合特色鸵鸟养殖，有天然地理优势，且恰特喀勒村近几年来鸵鸟养殖户从事鸵鸟养殖事业，并产生了一定的规模，这既有利于农村产业的实体化，更有利于农村

产业的延伸发展，对解决村集体收入、实现村民家门口就业有着极大的带动作用。根据《关于下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（高区财农〔2024〕6 号）文件要求，下达吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目预算资金 212 万元，用来推动特色畜牧业的发展。

（二）项目实施情况

全年完成新建清储池 1 个、管理用房 220 平方米、物理隔挡 1620 米、阴圈 1900.55 平方米、凉棚 330 平方米、饲草间 140.5 平方米。

（三）绩效目标

1.总目标

该项目以市场经济为导向，以振兴乡村经济、壮大村集体为目标，重点在恰特喀勒乡恰特喀勒村与市场紧密联合，由村集体经营或委托企业市场化经营或与企业联合经营，多种模式形成共同体，具备了良好后续提升空间和可持续性，特申请进行立项“恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目”，以便集中优势形成带动效应，集中力量扶优扶强做大村集体经济，促进当地群众就业增收，助力乡村振兴。

2.年度绩效目标

本项目 2024 年度绩效目标见下表：

表1-12024年恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	修建管理房（平方米）	=220 平方米
		修建物理隔挡（米）	=1680 米
		修建阴圈（平方米）	=1900 平方米
		修建凉棚（平方米）	=300 平方
		修建饲草间（平方米）	=140 平方米
		修建青储池（座）	=1 座
		水电设施（套）	=1 套
	质量指标	工程质量验收合格率（%）	=100%
	时效指标	项目（工程）开工及时率（%）	=100%
		项目（工程）完成及时率（%）	=100%
成本指标	经济成本指标	圈舍采购成本（万元）	≤204 万元/套
		修建凉棚、硬化地面计划成本	≤8 万
效益指标	社会效益指标	发展特色养殖业，提升居民收入水平	有效提升
满意度指标	满意度指标	受益户满意度（%）	≤90%

二、绩效评价情况

（一）评价结论

运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为89.92分，评价等级为“良”。

（二）预算执行情况

项目年初预算数 212 万元，全年预算数 212 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，全年执行 212 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目绩效情况

本项目实施后，成功推动了特色畜牧业的发展，显著提高了土地利用率，同时帮助农民实现了在家门口就业的目标。不仅如此，项目有力促进了特色养殖业的可持续发展，为恰特喀勒乡恰特喀勒村特色畜牧业的快速健康发展奠定了坚实基础。这些成果对农村经济发展、社会稳定以及社会主义新农村建设均起到了积极的推动作用。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

对项目实施进行全程监管，确保项目按时启动、如期完成、质量达标、发挥效益。为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，多次审核项目计划。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的

监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

（二）存在问题与不足

1.预算绩效管理工作不严谨

在经过调研访谈、梳理整合基础表材料后发现，2024 年恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目绩效填报不严谨，一是在项目支出绩效目标表、自评表中项目总体目标只描述了项目建设内容及建设规模，未体现项目实施的意义及项目实施后所产生的效益。二是根据恰特喀勒乡人民政府提供的基础表及佐证材料，发现该项目缺少监控表，未开展 5 月及 8 月监控。

2.绩效目标编制不科学

一是根据吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡人民政府提供的绩效目标表、自评表、可行性研究报告。发现可行性研究报告中的绩效目标申报表中的数量指标、时效指标、成本指标等与预算绩效系统中的项目绩效目标表、自评表中的指标不一致，且差距过大。二是本项目满意度指标设置不合理，在项目支出绩效目标表、项目支出绩效自评表中满意度指标的指标值为“≤90%”。

3.项目开工时间滞后

根据吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡人民政府提供的基础表可知，此项目计划于 2024 年 3 月 1 日开工，实际开工时间为 2024 年 5 月 9 日，项目实际开工时间滞后。

4.项目受益农户满意度未达标，部分工作满意度偏低

一是在绩效评价过程中，向恰特喀勒村受益农户发放满意度问卷，共回收有效满意度问卷 32 份。根据问卷调查结果，受益对象的整体满意度为 87.08%，未达到标杆值 $\geq 95\%$ 。二是部分工作的满意度偏低。例如，在“该项目是否带动您的个人/家庭收入增长？”这一问题中，被调查对象选择“显著增长”的比例为 53.13%。

（三）建议和改进措施

1.落实绩效管理主体责任，完善绩效管理工作机制

建立财务部门与业务部门、项目具体负责单位协同工作机制，强化财务与业务的有效衔接。单位出台完善内部管理制度，明确业务部门为单位内部绩效管理的第一责任主体，财务部门负责绩效管理的组织实施和监督，提高年度绩效工作的重视程度。提高预算绩效管理意识，在绩效各个节点及时正确开展绩效工作，按流程开展工作。项目实施过程中做好监督检查工作，确保各材料中相关工作的数据保持一致。

2.完善中央衔接资金项目的绩效目标

针对绩效目标合理性不足的问题，建议吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡人民政府加强项目目标研究，提升目标申报水

平，项目相关数据发生变动时及时更改。强化绩效目标管理，提高预算项目绩效目标设置的完整性、合理性、科学性、一致性。建议恰特喀勒乡人民政府根据项目实施的工作任务和实施内容等，制定科学合理的绩效目标，绩效指标的设置要完整、一致，尽量细化和量化且要切合项目实际情况。

3.在项目开展前与相关部门密切沟通，安排专人跟进，严格按照合同规定时间开展项目

建议提前做好项目开工前的各项筹备工作，包括前期审批流程对接、物资采购储备、施工队伍协调等，明确各环节时间节点与责任分工，确保项目按计划准时开工，避免延误。

4.提升项目受益农户整体满意度及收入增长相关满意度

一是针对整体满意度未达标杆值的问题，建议结合项目实际服务内容与农户核心需求，优化满意度调查指标设计，扩大有效问卷回收范围，精准收集农户反馈。同时，建立问题整改台账，对农户反映集中的短板环节制定专项改进措施，逐项落实提升，力争整体满意度达到 95%及以上的标杆水平。二是针对收入增长相关满意度偏低的情况，建议进一步强化项目对农户收入的带动作用，通过开展养殖培训、提供市场对接服务等方式，切实提升项目对农户增收的实际成效。并及时向农户宣传项目在促进收入增长方面的具体举措和成果，增强农户对项目带动作用的感知度，提高其对收入增长相关工作的满意度。

目录

一、项目概况	1
（一）项目背景	1
（二）项目内容及规模	2
（三）资金来源及使用情况	3
（四）项目组织与管理情况	4
（五）项目绩效目标	5
二、评价工作概述	6
（一）评价目的与原则	6
（二）评价方法	7
（三）绩效评价指标体系	8
（四）评价组织实施	9
三、评价结论	11
（一）评价结论	11
（二）项目绩效情况	14
四、绩效评价分析	14
（一）项目决策情况	15
（二）项目过程情况	18
（三）项目产出情况	21
（四）项目效益情况	23
五、主要经验及存在问题	24
（一）主要经验及做法	24

(二) 存在问题	25
六、相关建议	26
七、绩效评价结果应用建议	28
八、其他需要说明的问题	29
附件 1 评价指标体系	30
附件 2 满意度问卷	40
附件 3 满意度问卷报告	42
附件 4 鸵鸟养殖场现场图	47

2024 年高昌区恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟 特色养殖项目预算绩效评价报告

受吐鲁番市高昌区财政局委托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司于 2025 年 6 月 16 日至 2025 年 7 月 25 日对吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡人民政府负责管理实施的 2024 年恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目开展了绩效评价，评价情况如下：

一、项目概况

（一）项目背景

为全面巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，产业要适应发展需要，因地制宜、创新完善，因此产业扶贫至关重要。国务院印发《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》（中发〔2015〕34 号），提出“发展特色产业脱贫，制定贫困地区特色产业发展规划。出台专项政策，统筹使用涉农资金，重点支持贫困村、贫困户因地制宜发展种养业和传统手工业等。实施贫困村‘一村一品’产业推进行动，扶持建设一批贫困人口参与度高的特色农业基地”。

吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡恰特喀勒村行政区划分面积 14.7 平方公里，下辖有 9 个村民小组，共有 876 户 3424 人，距城区 17 公里，葡萄种植面积 5117.4 亩、西甜瓜 800 亩、种植农业 413 亩。村民以种植农业、养殖业、外出务工

为主要经济来源。恰特喀勒村畜牧业以饲养生猪、牛、羊、家禽为主。

随着社会经济的发展，恰特喀勒乡的基础设施、公共服务不断健全，面貌日新月异，但与其他乡镇相比，现有农业生产方式由于依旧沿用之前传统方式稍显落后，产业结构较为单一。现有单一的产业结构致使当地居民收入来源较为单一，多元化的农业模式已成为当地乡村振兴和发展的必经之路。

为发展当地农业的多元化，改善当地产业模式，提升恰特喀勒乡社会经济的发展，吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡人民政府提出了“恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目”的建设。

恰特喀勒村适合特色鸵鸟养殖，有天然地理优势，且恰特喀勒村近几年来鸵鸟养殖户从事鸵鸟养殖事业，并产生了一定的规模，这既有利于农村产业的实体化，更有利于农村产业的延伸发展，对解决村集体收入、实现村民家门口就业有着极大的带动作用。根据《关于下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（高区财农〔2024〕6 号）文件要求，下达吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目预算资金 212 万元，资金来源全部为中央财政衔接资金。

（二）项目内容及规模

1.项目内容

本项目立足吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡恰特喀勒村，利用闲置土地资源，实施鸵鸟特色养殖项目，打造集鸵鸟特色养殖与观光为一体的产业，旨在增加村集体收入并带动村民增收。

项目主要建设内容如下：新建管理用房 220 平方米、物理隔挡 1620 米、阴圈 1900.55 平方米、凉棚 330 平方米，饲草间 140.5 平方米、青储池 1 个。

2.项目规模及范围

项目占地 150 亩，建设圈舍 1900.5 平方米，阴圈便于冬季鸵鸟供暖及孵化雏鸟，增加鸵鸟抗病能力，采取砖混材料，圈舍采取高 3 米铁栅栏全封闭式。新建凉棚 330 平方米，围挡建设 1576 米长，高两米，地基采取 50 厘米高砖混材料 1.5 米高铁栅栏，新建管理用房 220 平方米 1 间。电路，水路基础建设项目，水路电路长度各 250 米，地面硬化，采取混凝土浇筑压实打平。

3.评价时段

本项目资金的评价时段为 2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日。

（三）资金来源及使用情况

1.资金分配情况

该项目年初预算数 212 万元，全年预算数 212 万元，全年执行数 212 万元，预算执行率为 100%。

2.资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目预算 212 万元，已全部执行，资金执行率 100%。

（四）项目组织与管理情况

1.项目组织情况

本项目涉及的单位包括吐鲁番市高昌区财政局、吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡人民政府、吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡恰特喀勒村。各单位的职责如下：

吐鲁番市高昌区财政局：一是负责与其他单位编制项目实施方案；二是负责将项目资金下拨至高昌区恰特喀勒乡人民政府，根据项目资金预算和项目公示结果及时拨付资金，并对项目资金使用情况进行绩效评价。

吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡人民政府：组织协调好本项目的各方面工作，按质按时完成项目建设任务，成立建设项目领导小组。项目建设领导小组职责：履行建设初期组织管理机构职能；具体负责本项目的制定和组织，负责项目实施任务的落实，加强项目实施管理和监督资金合理使用、建设工程的质量管理、现场技术指导、专项培训等工作。解决实施中出现的问题。进行项目年度总结，开展技术交流协作等工作，保证项目顺利实施。

吐鲁番市恰特喀勒乡恰特喀勒村：组织人员对工程质量进行检查监督，并组织有关部门对项目进行竣工验收。

2.资金管理情况

在资金使用方面，本项目严格遵循《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）《吐鲁番市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（吐市财农〔2021〕26号）等相关规定，从资金的申请、审批、拨付到使用，每一个环节都严格按照制度执行，确保了资金的合规性与安全性。同时，在资金使用过程中，建立了完善的财务管理体系，配备专业财务人员负责资金管理工作，对资金的每一笔流动都进行了详细的监控与记录，形成了完整的资金流向台账，做到了资金使用可追溯、可核查，有效防范了资金挪用、滥用等风险。

（五）项目绩效目标

1.总目标

该项目以市场经济为导向，以振兴乡村经济、壮大村集体为目标，重点在吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡恰特喀勒村与市场紧密联合，由村集体经营或委托企业市场化经营或与企业联合经营，多种模式形成共同体，具备了良好后续提升空间和可持续性，特申请进行立项“恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目”，以便集中优势形成带动效应，

集中力量扶优扶强做大村集体经济，促进当地群众就业增收，助力乡村振兴。

2.年度绩效目标

本项目 2024 年度绩效目标见下表：

表 1-1 2024 年恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	修建管理房（平方米）	=220 平方米
		修建物理隔挡（米）	=1680 米
		修建阴圈（平方米）	=1900 平方米
		修建凉棚（平方米）	=300 平方米
		修建饲草间（平方米）	=140 平方米
		修建青储池（座）	=1 座
		水电设施（套）	=1 套
	质量指标	工程质量验收合格率（%）	=100%
	时效指标	项目（工程）开工及时率（%）	=100%
		项目（工程）完成及时率（%）	=100%
成本指标	经济成本指标	圈舍采购成本（万元）	≤204 万元/ 套
		修建凉棚、硬化地面计划成本	≤8 万
效益指标	社会效益指标	发展特色养殖业，提升居民收入水平	有效提升
满意度指标	满意度指标	受益户满意度（%）	≤90%

二、评价工作概述

（一）评价目的与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对 2024 年恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况、取得的成绩及效益，进而分析在政策、预算资金安排、项目管理等方面存在的问题并提出针对性建议。

（二）评价方法

本次评价主要运用公众评判法、比较法、因素分析法等多种方法，具体评价方法如下：

公众评判法：指通过访谈、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。通过对 2024 年恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目受益农户进行问卷调查，分析项目产出是否达到预期目标，收集受益农户对于恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目的意见和建议，对项目满意度进行重点分析。

比较法：指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。本项目根据单位提供的项目资料，比较年初绩效目标设定情况，对 2024 年恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目实施情况进行分析。

因素分析法：指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。本项目根据单位提供的项目资料结合调研访谈来综合分析影响绩效目标实现的内外部因素。

（三）绩效评价指标体系

1.指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目产出、产出效益四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过基础表、问卷、访谈等方式获取。

2.指标解释

（1）权重

本项目评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，再经专家论证后结合专家意见最终确定。

（2）评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，是可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

3.指标体系

根据自治区财政厅《关于印发〈自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕188号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准。

4.评价定级标准

恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分—100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为“优”，80—90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为“良”，60—80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为“中”，60 分以下对应的评分结果级别为“差”。完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件 1。

（四）评价组织实施

1.评价人员

本次评价委托方为吐鲁番市高昌区财政局，受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，公司高度重视此次吐鲁番市高昌区财政局对重点评价工作的要求，配备专门人力，重视质量效益评价。组织人力进行前期调查、研究讨论、制定工作方案。具体人员名单如下：

表 2-1 评价组组长表

序号	姓名	评价中的角色	工作职责
----	----	--------	------

1	桂富锦	项目主评人	负责绩效评价过程指导
2	秦坤鹏	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作内容的质量控制，技术指导
3	马瑞	项目经理	负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责
4	赵涵雪	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
5	高佳敏	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
6	杜婷	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作
7	王晓俊	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作
8	杨文婕	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作

2.评价进度

本次项目的评价期间为 2025 年 6 月 16 日至 2025 年 7 月 25 日，具体安排如下：

（1）方案制定——2025 年 6 月 20 日前

受吐鲁番市高昌区财政局委托后，对项目资金管理和使用情况进行调研，与吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡人民政府沟通，收集相关资料，了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案。

（2）评价实施阶段——2025 年 7 月 7 日前

数据采集（2025 年 7 月 3 日前）。将基础表发送至吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡人民政府按照预算绩效管理要求填报相关数据并加盖公章。

实地调研（2025 年 7 月 5 日前）。根据方案，对预算单位，相关负责人进行访谈，并对其填报的数据进行复核。同时，对受益对象进行满意度问卷调查。调研结束后，对相关材料及数据进行分析整理。

（3）报告撰写阶段——2025 年 7 月 25 日前

撰写评价报告（2025 年 7 月 15 日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。将绩效评价报告提交至吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡人民政府征求意见，根据相关意见修改后形成待验收稿。

报告提交（2025 年 7 月 25 日前）。撰写完成的绩效评价报告提交至高昌区财政局，并根据吐鲁番市高昌区财政局的安排与单位沟通确认。

三、评价结论

（一）评价结论

运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对恰特喀勒乡恰特喀勒村

鸵鸟特色养殖项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为 89.92 分，评价等级为“良”。各部分得分情况详见表 3-1。评分过程详见附件 1。

表 3-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
项目决策	20	16.8	84%
项目过程	20	18	90%
项目产出	50	48.61	97.22%
项目效益	10	6.51	65.1%
合计	100	89.92	89.92%

各项指标得分情况见下表 3-2:

表 3-2 项目指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
A 项目决策 (20)	A1 项目立项 (6)	A101 立项依据充分性	3	充分	充分	3	100%
		A102 立项程序规范性	3	规范	规范	3	100%
	A2 绩效目标 (8)	A201 绩效目标合理性	4	合理	基本合理	2.4	60%
		A202 绩效指标明确性	4	明确	基本明确	2.4	60%
	A3 资金	A301 预算编制	3	科学	科学	3	100%

	投入(6)	科学性					
		A302 资金分配 合理性	3	合理	合理	3	100%
B 项目 过程 (20)	B1 资金 管理(10)	B101 资金到位率	3	=100%	=100%	3	100%
		B102 预算执行率	3	=100%	=100%	3	100%
		B103 资金使用 合规性	4	合规	合规	4	100%
	B2 组织 实施(10)	B201 管理制度健 全性	3	健全	健全	3	100%
		B202 制度执行有 效性	3	执行且有 效	执行且有 效	3	100%
		B203 绩效管理合 规性	4	有效	不太有效	2	50%
C 项目 产出 (50)	C1 产出 数量(35)	C101 修建管理房 (平方米)	5	=220 平方 米	=220 平方 米	5	100%
		C102 修建物理隔 挡(米)	5	=1680 米	=1620 米	4.11	82.2%
		C103 修建阴圈 (平方米)	5	=1900 平 方米	=1900.55 平方米	5	100%
		C104 修建凉棚 (平方米)	5	=300 平方 米	=330 平方 米	5	100%
		C105 修建饲草间 (平方米)	5	=140 平方 米	=140.5 平 方米	5	100%
		C106 修建青储池	5	=1 座	=1 座	5	100%

		(座)					
		C107 水电设施 (套)	5	=1 套	=1 套	5	100%
	C2 产出 质量 (5)	C201 工程质量验收合格率 (%)	5	=100%	=100%	5	100%
	C3 产出 时效 (10)	C301 项目(工程) 开工及时率 (%)	5	=100%	=90%	4.5	90%
		C302 项目(工程) 完成及时率 (%)	5	=100%	=100%	5	100%
D 项目 效益 (10)	D1 实施 效益 (5)	D101 发展特色 养殖业, 提升居 民收入水平	5	> =90%	=53.13%	3.5	70%
	D2 满意 度 (5)	D201 收益农户 满意度	5	> =95%	=87.08%	3.01	60.2%
总分			100			89.92	89.92%

(二) 项目绩效情况

本项目实施后, 成功推动了特色畜牧业的发展, 显著提高了土地利用率, 同时帮助农民实现了在家门口就业的目标。不仅如此, 项目有力促进了特色养殖业的可持续发展, 为特色畜牧业的快速健康发展奠定了坚实基础。这些成果对农村经济发展、社会稳定以及社会主义新农村建设均起到了积极的推动作用。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 20 分，绩效评价得分 16.8 分，得分率 84%，具体分析如下：

1.项目立项

（1）立项依据充分性

①项目立项依据《关于印发〈新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（新财规〔2021〕11号）《关于印发〈新疆维吾尔自治区经营性帮扶项目资产管理细则（试行）〉的通知》（新农规〔2025〕3号）《关于下达 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知（高区乡振发〔2024〕3号）》《关于下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（高区财农〔2024〕6号）》；②项目与自治区“开展特色畜牧业，提高土地利用率，提高村集体收入和实现农民家门口就业增收。促进特色养殖业的可持续发展、有利于特色畜牧业快速健康发展，促进农村经济的发展、社会稳定和社会主义新农村建设”的战略目标相匹配；③项目与吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡人民政府“促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展县域经济，做好招商引资工作，努力提高本乡经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量”的职责密切相关。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

（2）立项程序规范性

①恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目为中央财政衔接资金项目，吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡人民政府在 2024 年 1 月编制了《恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目可行性研究报告》项目实施经过可行性研究、通过专家论证、集体决策；②项目立项符合规定程序；③根据查看吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡人民政府所提供的相关材料此项目审批文件和材料合规完整。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

①本项目设立了总目标和年度目标；②年度目标完整、可衡量、可实现，但总目标和战略目标不相关且年度目标中未体现项目所产生的效益；绩效填报不严谨，具体表现为：自评表、目标表等表中满意度指标的指标值设置为“≤90%”，指标值符号设置错误。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 2.4 分，得分率 60%。

（2）绩效指标明确性

依据吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡人民政府提供的绩效目标表等材料，可得：①项目已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③不同文件指标设置不一致，表现为：可行性研究报告中的数量指标及指标值与项目支出绩效目标表、项目支出绩效自评表中数量指标不一致。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 2.4 分，得分率 60%。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

根据《关于下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（高区财农〔2024〕6 号）等文件，吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡人民政府收到 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 212 万元用于开展恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目，项目建设内容为：新建管理用房 220 平方米，单价 1384.96 元/平方米；物理隔挡 1620 米，单价 177 元/米；阴圈 1900.55 平方米，单价 303.05 元/平方米；凉棚 330 平方米，单价 264.13 元/平方米；饲草间 140.5 平方米，单价 426.5 元/平方米；青储池 1 个，单价 36434.24 元/个；水电设施费用 100063.19 元。预算编制依据充分且合理，编制内容细化具体。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

（2）资金分配合理性

恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目的资金分配符合中央财政衔接资金的政策导向和管理要求，分配依据充分且额度合理。资金投入与地方产业基础、市场需求及脱贫人口需求高度适配，有望通过规模化养殖实现经济效益与社会效益的双赢。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

（二）项目过程情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 20 分，绩效评价得分 18 分，得分率 90%，具体分析如下：

1.资金管理

（1）资金到位率

经查看项目相关资料，2024 年度下达恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目为 212 万元，实际总投入 212 万元，该项目资金已全部落实到位，资金到位率 100%。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

（2）预算执行率

该项目年初预算数 212 万元，全年预算数 212 万元，全年执行数 212 万元，预算执行率为 100%。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

（3）资金使用合规性

①经查看项目相关资料：《关于印发〈新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（新财规〔2021〕11 号）《关于印发〈新疆维吾尔自治区经营性帮扶项目资产管理细则（试行）〉的通知》（新农规〔2025〕3 号）《关于下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（高区财农〔2024〕6 号）确认，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途，与合同规定的资金数一致；④未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

①吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡人民政府制定了《恰特喀勒乡财政所集中核算单位财务管理制度》《财政所制度》等

财务和业务管理制度的有关规定；②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

（2）制度执行有效性

①吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡人民政府严格遵守《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）的通知》（新乡振〔2021〕32 号）《恰特喀勒乡财政所集中核算单位财务管理制度》《财政所制度》等有关规定；②该项目的建设工程施工合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

（3）绩效管理合规性

根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）〉的通知》（新乡振〔2021〕32 号）及恰特喀勒乡人民政府所制定的《恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目实施方案》开展鸵鸟特色养殖项目；②目标表、

自评表及自评报告工作资料齐全，但全年绩效工作不太健全，该项目未开展 5 月及 8 月监控，缺少监控表。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 2 分，得分率 50%。

（三）项目产出情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 50 分，绩效评价得分 48.61 分，得分率 97.22%，具体分析如下：

1.产出数量

（1）修建管理房（平方米）

根据调研，恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目年初计划完成修建管理房面积 220 平方米，实际完成 220 平方米。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

（2）修建物理隔挡（米）

根据调研，恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目年初计划完成修建物理隔 1680 米，实际完成 1620 米。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 4.11 分，得分率 82.2%。

（3）修建阴圈（平方米）

根据调研，恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目年初计划完成修建阴圈 1900 平方米，实际完成 1900.55 平方米。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

（4）修建凉棚（平方米）

根据调研，恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目年初计划完成修建凉棚 300 平方米，实际完成 330 平方米。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

（5）修建饲草间（平方米）

根据调研，恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目年初计划完成修建饲草间 140 平方米，实际完成 140.5 平方米。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

（6）修建青储池（座）

根据调研，恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目年初计划完成修建青储池 1 座，实际完成 1 座。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

（7）水电设施（套）

根据调研，恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目年初计划完成水电设施 1 套，实际完成 1 套。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

2.产出质量

（1）工程质量验收合格率（%）

经查看项目验收报告、自查报告、支付凭证等材料可知2024年工程质量验收合格率为100%，完成了年初设定的目标。

综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得5分，得分率100%。

3.产出时效

（1）项目（工程）开工及时率（%）

根据吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡人民政府提供的基础表及佐证材料可知项目计划开工时间为2024年3月1日，项目实际开工时间为2024年5月9日。

综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得4.5分，得分率90%。

（2）项目（工程）完成及时率（%）

根据吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡人民政府提供的基础表及佐证材料可得项目计划完工时间为2024年9月30日，项目实际完工时间为2024年9月13日，故项目（工程）完成及时率为100%，完成了年初设定的目标。

综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得5分，得分率100%。

（四）项目效益情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 10 分，绩效评价得分 6.51 分，得分率 65.1%，具体分析如下：

1.项目效益

（1）发展特色养殖业，提升居民收入水平

在 32 份有效问卷中，被调查对象中选显著增长的比例为 53.13%。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 3.5 分，得分率 70%。

2.满意度

（1）受益农户满意度

回收满意度调查问题共 32 份，经过对调查问卷结果进行分析，受益农户对恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目实施满意度为 87.08%。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 3.01 分，得分率 60.2%。

五、主要经验及存在问题

（一）主要经验及做法

对项目实施进行全程监管，确保项目按时启动、如期完成、质量达标、发挥效益。为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，多次审核项目计划。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，

让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

（二）存在问题

1.预算绩效管理工作不严谨

在经过调研访谈、梳理整合基础表材料后发现，2024年恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目绩效填报不严谨，一是在项目支出绩效目标表、自评表中项目总体目标只描述了项目建设内容及建设规模，未体现项目实施的意义及项目实施后所产生的效益。二是根据吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡人民政府提供的基础表及佐证材料，发现该项目缺少监控表，未开展5月及8月监控。

2.绩效目标编制不科学

一是根据恰特喀勒乡人民政府提供的绩效目标表、自评表、可行性研究报告。发现可行性研究报告中的绩效目标申

报表中的数量指标、时效指标、成本指标等与预算绩效系统中的项目绩效目标表、自评表中的指标不一致，且差距过大。**二是**本项目满意度指标设置不合理，在项目支出绩效目标表、项目支出绩效自评表中满意度指标的指标值为“ $\leq 90\%$ ”。

3.项目开工时间滞后

根据恰特喀勒乡人民政府提供的基础表可知，此项目计划于 2024 年 3 月 1 日开工，实际开工时间为 2024 年 5 月 9 日，项目实际开工时间滞后。

4.项目受益农户满意度未达标，部分工作满意度偏低

一是在绩效评价过程中，向恰特喀勒村受益农户发放满意度问卷，共回收有效满意度问卷 32 份。根据问卷调查结果，受益对象的整体满意度为 87.08%，未达到标杆值 $\geq 95\%$ 。**二**是部分工作的满意度偏低。例如，在“该项目是否带动您的个人/家庭收入增长？”这一问题中，被调查对象选择“显著增长”的比例为 53.13%。

六、相关建议

（一）落实绩效管理主体责任，完善绩效管理工作机制

建立财务部门与业务部门、项目具体负责单位协同工作机制，强化财务与业务的有效衔接。单位出台完善内部管理制度，明确业务部门为单位内部绩效管理的第一责任主体，财务部门负责绩效管理的组织实施和监督，提高年度绩效工作的重视程度。提高预算绩效管理意识，在绩效各个节点及

时正确开展绩效工作，按流程开展工作。项目实施过程中做好监督检查工作，确保各材料中相关工作的数据保持一致。

（二）完善中央衔接资金项目的绩效目标

针对绩效目标合理性不足的问题，建议吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡人民政府加强项目目标研究，提升目标申报水平，项目相关数据发生变动时及时更改。强化绩效目标管理，提高预算项目绩效目标设置的完整性、合理性、科学性、一致性。建议恰特喀勒乡人民政府根据项目实施的工作任务和实施内容等，制定科学合理的绩效目标，绩效指标的设置要完整、一致，尽量细化和量化且要切合项目实际情况。

（三）在项目开展前与相关部门密切沟通，安排专人跟进，严格按照合同规定时间开展项目

建议提前做好项目开工前的各项筹备工作，包括前期审批流程对接、物资采购储备、施工队伍协调等，明确各环节时间节点与责任分工，确保项目按计划准时开工，避免延误。

（四）提升项目受益农户整体满意度及收入增长相关满意度

一是针对整体满意度未达标杆值的问题，建议结合项目实际服务内容与农户核心需求，优化满意度调查指标设计，扩大有效问卷回收范围，精准收集农户反馈。同时，建立问题整改台账，对农户反映集中的短板环节制定专项改进措施，逐项落实提升，力争整体满意度达到 95%及以上的标杆

水平。二是针对收入增长相关满意度偏低的情况，建议进一步强化项目对农户收入的带动作用，通过开展养殖培训、提供市场对接服务等方式，切实提升项目对农户增收的实际成效。并及时向农户宣传项目在促进收入增长方面的具体举措和成果，增强农户对项目带动作用的感知度，提高其对收入增长相关工作的满意度。

七、绩效评价结果应用建议

（一）及时对评价中发现的问题进行整改

建议项目实施单位根据绩效评价报告中所反馈的问题和提出的建议及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实提高项目管理水平，并在规定的时间内将整改情况报吐鲁番市高昌区财政局。

（二）下一年度预算安排

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，原则上对评价等级为优、良的项目，可依照相关政策制度，结合吐鲁番市高昌区委、吐鲁番市高昌区人民政府工作安排以及本级财力情况等因素，原则上优先予以保障。

（三）评价结果公开

结合预算管理有关要求，吐鲁番市高昌区财政局可以选择将此次评价结果对外公开，同时可将本次绩效评价结果向

吐鲁番市高昌区人民政府和人大报告，为政府决策提供参考。

八、其他需要说明的问题

由于本次评价涉及的相关数据由吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡人民政府提供的资料中提取，评价组在对收集的数据进行分析的基础上，结合对吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡人民政府的访谈对本项目的实施效果进行客观评价。

附件 1 评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
A 项目决策 (20)	A1 项目立项 (6)	A101 立项依据充分性	3	考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展计划以及部门的基本职能和工作计划相适应。	充分	通用标准	考察①是否有相关政策依据（国家、省部级或市级政策依据）；②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划是否相匹配；③项目与项目单位职责是否密切相关。以上三项各占 1/3 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	①项目立项依据《关于印发〈新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（新财规〔2021〕11 号）《关于印发〈新疆维吾尔自治区经营性帮扶项目资产管理细则（试行）〉的通知》（新农规〔2025〕3 号）《关于下达 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知（高区乡振发〔2024〕3 号）》《关于下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（高区财农〔2024〕6 号）》；②项目与自治区“开展特色畜牧业，提高土地利用率，提高村集体收入和实现农民家门口就业增收。促进特色养殖业的可持续发展、有利于特色畜牧业快速健康发展，促进农村经济的发展、社会稳定和社会主义新农村建设”的战略目标相匹配；③项目与吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡人民政府“促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中	3	100.00%

							心,创造良好环境,大力发展县域经济,做好招商引资工作,努力提高本乡经济实力和可持续发展水平,提高人民群众的生活质量”的职责密切相关。故该指标得满分。		
		A102 立项程序规范性	3	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	通用标准	考察三点:①立项前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等;②项目立项是否符合规定程序;③审批文件和材料是否合规完整。①②③齐全得权重分的 100%,缺①扣权重分的 40%,缺②扣权重分的 30%,缺③扣权重分的 30%。 ①恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目为中央财政衔接资金,吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡人民政府在 2024 年 1 月编制了《恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目可行性研究报告》项目实施经过可行性研究、通过专家论证、集体决策;②项目立项符合规定程序;③根据查看吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡人民政府所提供的相关材料,此项目审批文件和材料合规完整。故该指标得满分。	3	100.00%

	A2 绩效目标 (8)	A201 绩效目标合理性	4	考察是否设立了项目总目标及年度目标, 以及项目年度目标的完整性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性。	合理	通用标准	①设立了总目标和年度目标先得 20%的权重分(两项各占 10%的权重分); ②再根据项目年度目标是否完整、明确、合理、可衡量、可实现和总目标相关、是否有时间限制, 每符合一项, 再得 1/6 的剩余权重分。	①本项目设立了总目标和年度目标; ②年度目标完整、可衡量、可实现, 但总目标和战略目标不相关且年度目标中未体现项目所产生的效益; 绩效填报不严谨, 具体表现为: 自评表、目标表等表中满意度指标的指标值设置为“≤90%”, 指标值符号设置错误。综上所述, 该指标分值 4 分, 根据评分标准得 60%权重分值, 得分为 60%*4=2.4 分。	2.4	60.00%
		A202 绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标明确细化情况。	明确	通用标准	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标, 满足得 30%权重分, 否则不得分; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现, 满足得 30%权重分, 否则不得分; ③不同文件指标设置是否一致, 满足得 40%权重分, 否则不得分。	依据吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡人民政府提供的绩效目标表等材料, 可得①项目已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③不同文件指标设置不一致, 表现为: 可行性研究报告中的数量指标及指标值与项目支出绩效目标表、项目支出绩效自评表中数量指标不一致; 综上所述, 该指标分值 4 分, 根据评分标准扣除 40%权重分值, 得 60%权重分值, 得分为 60%*4=2.4 分。	2.4	60.00%

	A3 资金投入 (6)	A301 预算编制科学性	3	考察预算编制是否科学、合理，是否存在明显不合理之处。	科学	通用标准	考察①预算编制依据充分、合理；②预算编制细化；以上两项各占50%的权重分，满足则得对应权重分，否则扣除对应权重分。	根据《关于下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（高区财农〔2024〕6 号）等文件，吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡人民政府收到 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 212 万元用于开展恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目，项目建设内容为：新建管理用房 220 平方米，单价 1384.96 元/平方米；物理隔挡 1620 米，单价 177 元/米；阴圈 1900.55 平方米，单价 303.05 元/平方米；凉棚 330 平方米，单价 264.13 元/平方米；饲草间 140.5 平方米，单价 426.5 元/平方米；青储池 1 个，单价 36434.24 元/个；水电设施费用 100063.19 元。预算编制依据充分、合理；预算编制细化。故该指标得满分。	3	100.00%
		A302 资金分配合理性	3	考察项目资金分配是否合理。	合理	通用标准	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。以上两项各占50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目的资金分配符合中央财政衔接资金的政策导向和管理要求，分配依据充分且额度合理。资金投入与地方产业基础、市场需求及脱贫人口需求高度适配，有望通过规模化养殖实现经济效益与社会效益的双赢。故该指标得满分。	3	100.00%

B 项目 过程 (20)	B1 资 金管理 (10)	B101 资 金到位 率	3	反映项目预 算资金的实 际到位情 况; 资金到 位率=实际 到位金额/ 预算批复金 额×100%	100%	通 用 标 准	资金到位率达 100%则 得满分, 低于 100%则 每降低 1%扣相应权重 的 5%, 扣完为止。	经查看项目相关资料, 2024 年度下达 恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖 项目为 212 万元, 实际总投入 212 万元, 该项目资金已全部落实到位, 资金到位 率 100%。故该指标得满分。	3	100.00%
		B102 预 算执行 率	3	反映项目预 算资金的实 际执行情 况; 预算执 行率=实际 支出金额/ 预算批复金 额×100%	100%	通 用 标 准	预算执行率达 100%则 得满分, 低于 100%则 每降低 1%扣相应权重 的 5%, 扣完为止。	该项目年初预算数 212 万元, 全年预算 数 212 万元, 全年执行数 212 万元, 预 算执行率为 100%; 故该指标得满分。	3	100.00%
		B103 资 金使用 合规性	4	反映项目资 金使用是否 合规	合规	通 用 标 准	①是否符合国家财经 法规和财务管理制度 以及有关专项资金管 理办法的规定; ②资金 的拨付是否有完整的 审批程序和手续; ③是 否符合项目预算批复	①经查看项目相关资料:《关于印发〈新 疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振 兴补助资金管理办法〉的通知》(新财 规〔2021〕11 号)《关于印发〈新疆 维吾尔自治区经营性帮扶项目资产管 理细则(试行)〉的通知》(新农规〔2025〕 3 号)《关于下达 2024 年中央财政衔	4	100.00%

						或合同规定的用途，是否与合同规定的资金数一致；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上四项均符合得满分，否则不得分。	接推进乡村振兴补助资金预算的通知（高区财农〔2024〕6号）确认，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途，与合同规定的资金数一致；④未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故该指标得满分。		
	B2 组织实施 (10)	B201 管理制度健全性	3	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	通用标准 考察实施单位①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上两项各占 50% 的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	①吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡人民政府制定了《恰特喀勒乡财政所集中核算单位财务管理制度》、《财政所制度》等财务和业务管理制度的有关规定；②财务和业务管理制度合法、合规、完整。故该指标得满分。	3	100.00%

		B202 制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	执行且有效	通用标准	考察实施单位①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上四项各占 25%的权重分,满足则得分,否则扣除对应权重分。	①吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡人民政府严格遵守《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)项目管理办法(暂行)的通知》(新乡振〔2021〕32号)、《恰特喀勒乡财政所集中核算单位财务管理制度》、《财政所制度》等有关规定;②该项目的建设工程施工合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位。故该指标得满分。	3	100.00%
		B203 绩效管理合规性	4	绩效工作管理实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核绩效管理有效执行情况	有效	通用标准	考察①是否已制定或具有预算绩效管理实施方案;②全年绩效工作是否健全,包含监控表、自评表、评价报告等。以上各占权重分值的 50%。	①根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)项目管理办法(暂行)〉的通知》(新乡振〔2021〕32号)及恰特喀勒乡人民政府所指定的《恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目实施方案》开展鸵鸟特色养殖项目;②目标表、自评表及自评报告工作资料齐全,但全年绩效工作不太健全,该项目未开展 5 月及 8 月监控,缺少监控表。综上所述,该指标扣除 50%权重分值,得 50%权重分,得 50%*4=2 分。	2	50.00%

C 项目 产出 (50)	C1 产 出数量 (35)	C101 修 建管理 房(平方 米)	5	考察 2024 年 修建管理房 面积	=220 平方米	计 划 标 准	达到目标值得满分,低 于则每降低 1%扣除 5%的权重分值,扣完 为止。	根据调研,恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟 特色养殖项目年初计划完成修建管理 房面积 220 平方米,实际完成 220 平方 米。故该指标得满分。	5	100.00%
		C102 修 建物理 隔挡 (米)	5	考察 2024 年 修建物理隔 挡长度	=1680 米	计 划 标 准	达到目标值得满分,低 于则每降低 1%扣除 5%的权重分值,扣完 为止。	根据调研,恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟 特色养殖项目年初计划完成修建物理 隔 1680 米,实际完成 1620 米。综合所 述,该指标分值 3 分,根据评分标准得 $5 - (100\% - 1620/1680) * 5\% * 5 = 4.11$ 分。	4.11	82.20%
		C103 修 建阴圈 (平方 米)	5	考察 2024 年 修建阴圈面 积	=1900 平方米	计 划 标 准	达到目标值得满分,低 于则每降低 1%扣除 5%的权重分值,扣完 为止。	根据调研,恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟 特色养殖项目年初计划完成修建阴圈 1900 平方米,实际完成 1900.55 平方 米。故该指标得满分。	5	100.00%
		C104 修 建凉棚 (平方 米)	5	考察 2024 年 修建凉棚面 积	=300 平方米	计 划 标 准	达到目标值得满分,低 于则每降低 1%扣除 5%的权重分值,扣完 为止。	根据调研,恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟 特色养殖项目年初计划完成修建凉棚 300 平方米,实际完成 330 平方米。故 该指标得满分。	5	100.00%
		C105 修 建饲草 间(平方 米)	5	考察 2024 年 修建饲草间 面积	=140 平方米	计 划 标 准	达到目标值得满分,低 于则每降低 1%扣除 5%的权重分值,扣完 为止。	根据调研,恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟 特色养殖项目年初计划完成修建饲草 间 140 平方米,实际完成 140.5 平方 米。故该指标得满分。	5	100.00%
		C106 修 建青储 池(座)	5	考察 2024 年 修建青储池 数量	=1 座	计 划 标 准	达到目标值得满分,低 于则每降低 1%扣除 5%的权重分值,扣完 为止。	根据调研,恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟 特色养殖项目年初计划完成修建青储 池 1 座,实际完成 1 座。故该指标得满 分。	5	100.00%

		C107 水电设施（套）	5	考察 2024 年水电设施数量	=1 套	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1% 扣除 5% 的权重分值，扣完为止。	根据调研，恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目年初计划完成水电设施 1 套，实际完成 1 套。故该指标得满分。	5	100.00%
	C2 产出质量（5）	C201 工程质量验收合格率（%）	5	考察 2024 年工程质量验收合格率	100%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1% 扣除 5% 的权重分值，扣完为止。	经查看项目验收报告、自查报告、支付凭证等材料可知 2024 年工程质量验收合格率为 100%，完成了年初设定的目标。故该指标得满分。	5	100.00%
	C3 产出时效（10）	C301 项目（工程）开工及时率（%）	5	考察 2024 年项目（工程）开工及时率	100%	计划标准	在项目计划开工时间之前开工，得满分，每延期一个月时间开工扣除 5% 的权重分值，扣完为止。	根据吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡人民政府提供的基础表及佐证材料可知 2024 年项目计划开工时间为 2024 年 3 月 1 日，项目实际开工时间为 2024 年 5 月 9 日。综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 $5 \times 90\% = 4.5$ 分。	4.5	90.00%
		C302 项目（工程）完成及时率（%）	5	考察 2024 年项目（工程）完成及时率	100%	计划标准	在项目计划完工时间之前开工，得满分，每延期一个月时间开工扣除 5% 的权重分值，扣完为止。	根据吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡人民政府提供的基础表及佐证材料可得 2024 年项目计划完工时间为 2024 年 9 月 30 日，项目实际完工时间为 2024 年 9 月 13 日，故项目（工程）完成及时率为 100%，完成了年初设定的目标。故该指标得满分。	5	100.00%

D 项目效益 (8)	D1 项目效益 (4)	D101 发展特色养殖业，提升居民收入水平	5	考察 2024 年恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目是否发展特色养殖业，提升居民收入水平	>=90%	计划标准	满意度问卷中带动农户个人/家庭收入增长选显著增长比例为 90%得满分，选显著增长比例为 70%-90%(含 90%) 权重分值得 80% 的权重分值，选显著增长比例为 50%-70%(含 70%) 权重分值得 70% 的权重分值，选显著增长比例为 50%以下，不得分。	在 32 份有效问卷中，被调查对象中选显著增长的比例为 53.13%。综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 $5*70\%=3.5$ 分。	3.5	70.00%
	D2 满意度 (4)	D201 受益农户满意度	5	考察 2024 年恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目收益农户满意度	>=95%	计划标准	受益群众满意度达到目标值得满分，低于则每下降 1%，扣 5%权重分，扣完为止。	回收满意度调查问题共 32 份，经过对调查问卷结果进行分析，受益农户对恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目实施满意度为 87.08%。综上所述，该指标得 $5-(95-87.08)*5\%*5=3.01$ 分	3.01	60.20%
总分			100						89.92	89.92%

附件 2 满意度问卷

2024 年恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目

满意度调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好！受吐鲁番市高昌区财政局的委托，我公司对 2024 年恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目展开调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查，整份问卷的填写大约需要 5 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对于您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2025 年 7 月

一、基本问题

1、您的身份是？（ ）

A.参与养殖的农户 B.村集体成员 C.项目工作人员 D.其他

2、您是否直接或间接从该项目中获益？（ ）

A.是 B.否

3、您认为该项目对村集体收入的提升效果如何？（ ）

A.非常明显 B.较明显 C.一般 D.不明显 E.无效果

4、该项目是否带动您的个人/家庭收入增长？（ ）

A.显著增长 B.略有增长 C.无变化 D.收入减少

5、该项目是否提供了本地就业机会（如养殖、管理、销售等）？（ ）

A.有效提供 B.较有效提供 C.基本提供 D.未提供

6、该项目是否提高了土地利用效率（如荒地、低效用地开发）？（ ）

A.有效提高 B.较有效提高 C.基本提高 D.未提高

二、满意度问题

请根据真实感受就以下问题分别作出满意度判断，在对应的数字上标记，其中，5分最高，1分最低。

满意度问题	—————→最高最低
1. 您对该项目收益分配机制的公平性是否满意？	54321
2. 您对工作环境、收入稳定性是否满意？	54321
3. 您对恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目的整体效果满意度如何？	54321
以上题项，如您选择不太满意或者非常不满意，请简述原因：	

三、问题

1. 您对鸵鸟特色养殖项目是否还有其他建议和意见？

〈再次感谢您的支持与配合！〉

附件 3 满意度问卷报告

2024 年恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖

项目满意度调查问卷报告

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为恰特喀勒乡恰特喀勒村的受益农户。

（二）调研内容

1.单选题：

您的身份是？

您是否直接或间接从该项目中获益？

您认为该项目对村集体收入的提升效果如何？

该项目是否带动您的个人/家庭收入增长？

该项目是否提供了本地就业机会（如养殖、管理、销售等）？

该项目是否提高了土地利用率（如荒地、低效用地开发）？

2.满意度问题：

您对该项目收益分配机制的公平性是否满意？

您对工作环境、收入稳定性是否满意？

您对恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目的整体效果满意度如何？

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

（二）抽样方式

本次问卷调查采用随机抽样方式。

三、问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，我公司工作人员在吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡人民政府的协调下，组织安排问卷调研工作。

本次问卷调查采取线上问卷调查方式，回收有效问卷共计 32 份。

四、调查问卷的信度与效度分析

1.信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α ）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目， σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差， σ_T^2 为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8~0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7~0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次 2024 年恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目满意度调查问卷的信度为 0.95。

2.效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中， $x = x_i - \bar{x}$ ，表示题目得分偏差； $y = y_i - \bar{y}$ ，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于-1 与+1 之间。即 $-1 \leq r \leq +1$ 。其中， $r > 0$ 表示两变量正相关； $r < 0$ 表示两变量负相关； $|r| = 0$ 表示两变量间不存在线性相关关系； $|r| = 1$ 表示两变量为完全线性相关； $0 < |r| < 1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关，其中 $0 < |r| < 0.3$ 为微弱相关， $0.3 < |r| < 0.5$ 为低度相关， $0.5 < |r| < 0.8$ 为显著相关， $0.8 < |r| < 1$ 为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映的满意程度，有关问卷效度请见附表 1。

附表 12024 年恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目满意度调查问卷效度汇总

题目	效度得分
您对该项目收益分配机制的公平性是否满意？	0.95
您对工作环境、收入稳定性是否满意？	0.99
您对恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目的整体效果满意度如何？	0.92

五、调查问卷的分析

1.单选题

（1）您的身份是？

在 32 份有效问卷中，被调查对象中选参与养殖的农户的比例为 56.25%，选村集体成员的比例为 28.13%，选项目工作人员的比例为 3.13%，选其他的比例为 12.5%。

（2）您是否直接或间接从该项目中获益？

在 32 份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为 87.5%，选否的比例为 12.5%。

（3）您认为该项目对村集体收入的提升效果如何？

在 32 份有效问卷中，被调查对象中选非常明显的比例为 43.75%，选较明显的比例为 28.13%，选一般的比例为 25%，选不明显的比例为 3.13%，选无效果的比例为 0%。

（4）该项目是否带动您的个人/家庭收入增长？

在 32 份有效问卷中，被调查对象中选显著增长的比例为 53.13%，选略有增长的比例为 28.13%，选无变化的比例为 15.63%，选收入减少的比例为 3.13%。

（5）该项目是否提供了本地就业机会（如养殖、管理、销售等）？

在 32 份有效问卷中，被调查对象中选有效提供的比例为 62.5%，选较有效提供的比例为 21.88%，选基本提供的比例为 15.63%，选未提供的比例为 0%。


（6）该项目是否提高了土地利用效率（如荒地、低效用地开发）？

在 32 份有效问卷中，被调查对象中选有效提高的比例为 62.5%，选较有效提高的比例为 21.88%，选基本提高的比例为 15.63%，选未提高的比例为 0%。

2.满意度题

根据问卷调查显示，受益对象的整体满意程度为 87.08%，满意度水平较好。调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为：您对该项目收益分配机制的公平性是否满意？（85.63%）、您对工作环境、收入稳定性是否满意？

(87.5%)、您对恰特喀勒乡恰特喀勒村鸵鸟特色养殖项目的整体效果满意度如何？(88.13%)。具体如下图所示。



附件 4 鸵鸟养殖场现场图





